

COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 168

Del 19 novembre 2008

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ

Determinazione n. 63

OGGETTO: *Legge 179/02 - D.G.R. 41-5936 - D.D. 90/07. Completamento sistemazione movimento franoso loc. Rif. Rey/San Giusto. Approvazione atti della contabilità finale*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2008;
- la G.C., con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – Parte contabile;

PREMESSO altresì che:

- nei mesi di giugno ed ottobre 2000 eventi alluvionali di grandi proporzioni interessavano la Regione Piemonte;
- che con D.P.C.M. 16.10.2000 e s.m.i., veniva dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui sopra;
- nel secondo programma stralcio del piano generale degli interventi straordinari conseguenti all'alluvione 2000, veniva assegnato al Comune di Oulx un primo contributo di L. 200.000.000 - € 103.291,38 per il monitoraggio del movimento franoso;
- nel terzo programma stralcio, veniva concesso un contributo pari a L. 1.000.000.000 - € 516.456,90 per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della frana;
- nel quarto programma stralcio, veniva concesso un ulteriore contributo per la messa in sicurezza della frana di L. 2.477.000.000 - € 1.279.263,74 inizialmente sospeso come da nota della Regione Piemonte – Settore infrastrutture e pronto intervento n. 33182 del 4.10.2001, successivamente rideterminato in L. 2.000.000.000 - € 1.032.913,80;
- nel corso degli anni 2002-2005 sono stati eseguiti i lavori necessari per la messa in sicurezza della frana, finanziati dai suddetti contributi;

DATO ATTO che la Direzione Regionale Difesa del Suolo, con nota prot. 3717/23.1 del 8.06.2007, pervenuta al prot. 7283 del 13.06.2007, comunicava l'assegnazione di un ulteriore contributo in conto capitale di € 300.000,00 a valere sui fondi del "1° Piano Strategico per la mitigazione del Rischio Idrogeologico" di cui alla Legge 179/02, secondo il programma recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. 41-5936 del 21.05.2007, finalizzato ai lavori di completamento messa in sicurezza del bacino del Rio San Giusto;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 101 del 18.07.2007, veniva affidato l'incarico di progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, relazione geologica, direzione misura e contabilità lavori, nonché coordinamento sicurezza al Consorzio Forestale Alta Valle Susa di Oulx;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 71 del 3.08.2007 con la quale veniva approvato il progetto preliminare dei lavori; successivamente veniva altresì approvato specifico aggiornamento del programma triennale

- dei lavori pubblici con inserimento dell'opera nell'elenco annuale per l'anno 2007;
- G.C. n. 86 del 28.09.2007 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori, avente una spesa complessiva di € 300.000,00, sul quale venivano acquisiti i prescritti pareri/nulla osta con particolare riferimento al vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89 (cfr. determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Economia Montana e Foreste n. 553 del 27.11.2007 pervenuta al prot. 15426 del 30.11.2007);
 - G.C. n. 10 del 6.02.2008, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo, avente una spesa complessiva di € 300.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro economico di spesa:

A	Somme per lavori:		
A1	Lavori a corpo a base d'asta	223.254,08	
A2	Oneri per la sicurezza non ribassabili	1.693,91	
TA	TOTALE LAVORI	224.947,99	224.947,99
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
B1	Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc	18.000,00	
B2	IVA su spese tecniche (20%)	3.600,00	
B3	IVA su importo lavori (20%)	44.989,60	
B4	Accantonamento per accordo bonario (3%)	6.748,44	
B5	Incentivo RUP	900,00	
B6	Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti	813,97	
TB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	75.052,01	75.052,01
	PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		300.000,00

RICHIAMATA la propria determinazione n. 8 del 7.02.2008, relativa all'indizione di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 39 del 2.04.2008 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta alla ditta MARIETTA spa con sede legale in Balangero, con un ribasso del 26,00 %, per il seguente importo contrattuale:

Importo a base di gara:	€ 223.254,08
Ribasso offerto (- 26,00 %)	€ - 58.046,06
Al netto del ribasso di gara	€ 165.208,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.693,91
TOTALE	€ 166.901,93

DATO ATTO che in data 7.05.2008 veniva stipulato contratto d'appalto rep. 864, registrato a Susa in data 14.05.2008 al n. 27 serie 1, e successivamente, in data 19.05.2008 la D.L. provvedeva alla consegna dei lavori;

ATTESO che i lavori risultano ultimati alla data del 26.09.2008, come risulta dal relativo verbale compilato dalla D.L.;

ESAMINATA la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto, pervenuta al prot. 12862 del 9.10.2008, compreso il Certificato di regolare esecuzione ed in particolare:

- verbale di consegna e inizio lavori;
- verbale di sospensione lavori n. 1;
- verbale di ripresa lavori n. 1;
- libretto delle misure n. 1-2-3;
- registro di contabilità n. 1-2-3;
- Stato di avanzamento lavori n. 1-2;
- Stato finale dei lavori;
- Certificati di pagamento n. 1-2-3;
- certificato di ultimazione lavori;
- dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

VISTI i seguenti documenti attestanti la regolarità contributiva e contabile della ditta appaltatrice redatti dal Responsabile del Procedimento:

- certificato relativo alla cessione dei crediti;
- certificato relativo alle assicurazioni sociali;

RILEVATO che dalla contabilità agli atti si ottiene il seguente quadro economico consuntivo di spesa:

	Euro
Importo netto lavori compresi oneri di sicurezza	166.901,93
IVA 20% sui lavori	33.380,39
Spese tecniche, progettazione D.L. - IVA compresa	21.600,00
Contributo Autorità Contratti Pubblici	150,00
Incentivo responsabile del procedimento – art. 5 del Reg. comunale di cui alla D.C.C. n. 23/01 ($224.947,99 * 0,019 * 0,10 * 2$)	854,80
TOTALE	222.887,12

RITENUTO opportuno approvare la suddetta documentazione contabile al fine di richiedere l'erogazione del saldo del contributo di € 300.000,00 assegnato dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste a valere sui fondi del "1° Piano Strategico per la mitigazione del Rischio Idrogeologico" di cui alla Legge 179/02;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse, attestando che le medesime formano parte integrante della presente;
2. di approvare gli atti della contabilità finale, dei lavori di "completamento sistemazione movimento franoso loc. Rif. Rey/San Giusto" compilati dal Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx, in qualità di Direzione Lavori, pervenuti, in ultimo, al prot. 12862 del 9.10.2008, costituiti dalla seguente documentazione:
 - verbale di consegna e inizio lavori;
 - verbale di sospensione lavori n. 1;
 - verbale di ripresa lavori n. 1;
 - libretto delle misure n. 1-2-3;
 - registro di contabilità n. 1-2-3;
 - Stato di avanzamento lavori n. 1-2;
 - Stato finale dei lavori;
 - Certificati di pagamento n. 1-2-3;
 - certificato di ultimazione lavori;
 - dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
 - relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
 - certificato relativo alla cessione dei crediti;
 - certificato relativo alle assicurazioni sociali;
3. di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
4. di liquidare il compenso incentivante art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 al Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dal regolamento interno per la ripartizione del fondo e nella misura indicata nelle premesse, dando atto che viene rispettato il limite di cui all'art. 4 comma 2 del citato regolamento;
5. Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera pari a € 300.000,00 è interamente finanziata mediante contributo regionale, a valere sui fondi del "1° Piano Strategico per la mitigazione del Rischio Idrogeologico" di cui alla Legge 179/02, secondo il programma recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. 41-5936 del 21.05.2007, all'intervento 2090101 cap. 8, gestione RR.PP. 2007 – impegni 933-1012/07 (risorsa 4085, accertamenti 654-735/07);

6. di inoltrare la presente determinazione, corredata dalla documentazione giustificativa, alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste al fine di richiedere l'erogazione del saldo del contributo di € 300.000,00 assegnato da tale Direzione;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Federico Gardino, funzionario Area Tecnica.

Oulx, lì 19 novembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GUIGUET Angelo

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.

Oulx, lì 19 novembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
