



COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 55

Del 10 maggio 2010

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ

Determinazione n. 21

OGGETTO: *Interventi di risanamento conservativo ponte su Dora Riparia in loc. Sotto la Rocca. Concessione proroga del tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 11.01.2010, approvava il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2010;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 7 del 25.01.2010, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – Parte contabile;

PREMESSO ALTRESI' che:

- a seguito di recente sopralluogo è emersa la necessità di provvedere urgentemente ad idonea verifica dello stato di fatto, con particolare riferimento alle condizioni statiche, del ponte sulla dora Riparia, che porta alla loc. Sotto la Rocca, al fine di individuare le criticità e di conseguenza programmare gli interventi più opportuni;
- con nota UTC prot. 9578 del 29.07.2009 veniva altresì inoltrata, al competente Settore Decentrato OO.PP. della Regione Piemonte, specifica segnalazione relativa allo stato di degrado del ponte, in seguito alla quale veniva effettuato ulteriore sopralluogo da parte di tecnico del citato settore regionale. Vista la successiva nota del Settore Decentrato OO.PP. pervenuta al prot. 10455 del 19.08.2009, con la quale si richiede l'esecuzione di specifica verifica statica e sismica della struttura e della compatibilità idraulica del manufatto;
- con propria determinazione n. 147 del 16.09.2009 veniva affidato incarico in tal senso all'Ing. Valter RIPAMONTI con studio in Pinerolo;
- il suddetto professionista, non avendo reperito il progetto strutturale del ponte, presso i competenti uffici della Regione Piemonte (ex Genio Civile) riteneva necessario provvedere all'esecuzione di specifiche prove di carico, a seguito delle quali faceva pervenire al prot. 14094 del 2.11.2009 la relativa relazione comprensiva di certificazione di idoneità statica della struttura, con limitazioni sulla massa di transito;
- nella citata certificazione di idoneità statica viene rimarcata l'urgenza di prevedere l'esecuzione di lavori di consolidamento e ripristino degli elementi strutturali del ponte, in quanto il protrarsi della situazione in atto, in assenza di manutenzioni, potrebbe peggiorarne le condizioni statiche;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 203 del 9.12.2009 veniva affidato incarico all'Ing. Valter Ripamonti per la progettazione dei lavori al livello definitivo nonché direzione lavori e coordinamento sicurezza;
- con deliberazione della G.C. n. 13 del 8.02.2010 veniva approvato il relativo progetto, avente il seguente quadro economico di spesa:

A	Somme per lavori:		
A1	Lavori a corpo a base d'asta	53.265,28	
A2	Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi unitari	3.365,78	
TA	TOTALE LAVORI	56.631,06	56.631,06

B	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
B1	IVA sui lavori (10 %)	5.663,11	
B2	Spese tecniche progettazione/DL/sicurezza	5.600,00	
B3	IVA su spese tecniche (20%) e CNPAIA	1.254,40	
B4	Imprevisti, arrotondamenti	851,43	
TB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	13.368,94	13.368,94
	PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		70.000,00

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 30 del 10.03.2010 veniva disposto l'affidamento in economia dei lavori, alla ditta ARTE CASA EDIL sas con sede in Oulx, successivamente si procedeva alla consegna dei lavori in data 12.04.2010, come da verbale sottoscritto in pari data;

PRESO ATTO che la ditta ARTE CASA EDIL sas, con nota in data 3.05.2010 pervenuta al prot. n. 5877 del 5.05.2010, richiedeva proroga di 15 giorni del tempo utile contrattuale, adeguatamente motivata;

ACCERTATO che la ditta presentava domanda di proroga prima della scadenza della data di ultimazione lavori, fissata al giorno 11.05.2010;

SENTITA la Direzione Lavori, nella persona dell'Ing. Valter RIPAMONTI, il quale comunica, con nota del 10.05.2010, pervenuta al prot. 6071 in pari data, parere favorevole alla suddetta richiesta proroga;

RITENUTO opportuno pertanto concedere la proroga del tempo utile, in misura di n. 15 giorni come richiesto dalla ditta ARTE CASA EDIL sas;

VISTO l'art. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici, di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse, attestando che le medesime formano parte integrante della presente;
2. di concedere alla ditta ARTE CASA EDIL sas con sede in Oulx, appaltatrice dei lavori di "risanamento conservativo ponte su Dora Riparia in loc. Sotto la Rocca", in forza di propria determinazione n. 30 del 10.03.2010, una proroga del tempo utile contrattuale pari a giorni 15;
3. di trasmettere copia della presente all'Impresa appaltatrice, nonché alla Direzione Lavori per i provvedimenti di competenza.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, in quanto, non comportando impegno di spesa non è richiesto il visto del Responsabile del servizio finanziario.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Angelo Guiguet, Responsabile Area Tecnica.

Oulx, lì 10 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUIGUET Angelo

firma acquisita digitalmente