

COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 10

Del 08 febbraio 2008

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ

Determinazione n. 4

OGGETTO: *L.R. 54/75 - L.R. 18/84 - O.M.I. 3124 del 12.04.2001. Lavori di sistemazione movimento franoso loc. Liceo Des Ambrois. Approvazione atti della contabilità finale - Finanziamento € 300.000 Direzione Opere Pubbliche.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2008;

PREMESSO altresì che

- nell'anno 2001 vennero eseguiti i lavori di "verifica geologica e consolidamento movimento franoso a monte dell'abitato e del liceo Des Ambrois" finanziati dalla Regione Piemonte mediante specifico contributo, costituiti dall'installazione di un sistema di monitoraggio al piede del versante della "paleofrana" di Sauze d'Oulx (lotto A), attraverso opportune attrezzature (inclinometri, piezometri, fessurimetri), contestualmente si procedeva altresì alla realizzazione di un primo intervento di consolidamento del movimento franoso mediante risagomatura della parte bassa del versante e realizzazione di opere di ingegneria naturalistica (lotto B);
- nei mesi scorsi è stato riscontrato il peggioramento delle condizioni di stabilità della parte bassa del versante a causa del riattivarsi del fenomeno franoso con formazione di alcuni dissesti superficiali immediatamente a monte dei manufatti di contenimento del terreno nei pressi del fabbricato denominato "Condominio Belvedere";
- il Consorzio Forestale A.V.S., a seguito di specifica richiesta di questo Comune, ha elaborato una proposta di intervento per la diminuzione del rischio geomorfologico della zona (elaborati pervenuti in data 28.03.2006 al prot. 4106); successivamente si provvedeva all'inoltro di specifica segnalazione del dissesto alle competenti Direzioni Regionali, ai sensi della L.R. 38/78, corredata dal suddetto studio del Consorzio Forestale (cfr. nota prot. 4255 del 31.03.2006);
- la Regione Piemonte, con nota in data 18.04.2006 prot. 20426/25.3 del Settore Decentrato OO.PP., prendeva atto della segnalazione inoltrata da questo Comune, proponendo alla Direzione Regionale Difesa del Suolo di valutare la possibilità di inserire l'importo richiesto nell'ambito dei futuri programmi di finanziamento di cui alle leggi 109/94 e smi, L. 183/89 e smi, L.R. 18/84 - 54/75;
- con deliberazione della G.C. n. 45 del 15.06.2006 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori, da inoltrare al Settore Decentrato OO.PP., avente una spesa complessiva pari a € 513.170,31;
- la Direzione Regionale Difesa del Suolo, con nota prot. 3975/23.1 del 4.07.2006, pervenuta al prot. 8677 del 5.07.2006, comunicava l'assegnazione di un contributo in conto capitale di € 150.000,00 già inserito nel bilancio comunale (residui passivi 2006);
- la Direzione Regionale Opere Pubbliche successivamente, con nota prot. 42767/25.02 in data 8.09.2006, pervenuta al prot. 12090 del 20.09.2006, comunicava l'assegnazione di un ulteriore contributo in conto capitale di € 300.000,00 già inserito nel bilancio

comunale (residui passivi 2006);

RICORDATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 199 del 30.11.2006, veniva conferito incarico al Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, per la progettazione, direzione lavori nonché adempimenti D.Lgs 494/96 e consulenza geologica relativamente ai lavori in oggetto, in considerazione della specifica esperienza in materia;

RICHIAMATE le deliberazioni della G.C. n. 6 del 26.01.2007 e n. 37 del 11.05.2007 con le quali venivano approvati rispettivamente i progetti definitivo ed esecutivo, avente una spesa complessiva di € 450.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro economico di spesa:

A	Somme per lavori:		
A1	Lavori a corpo a base d'asta	336.121,24	
A2	Oneri per la sicurezza non ribassabili	4.149,20	
TA	TOTALE LAVORI	340.270,44	340.270,44
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
B1	Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc	24.100,00	
B2	IVA su spese tecniche (20%)	4.820,00	
B3	IVA su importo lavori (20%)	68.054,09	
B4	Accantonamento per accordo bonario (3%)	10.208,11	
B5	Incentivo RUP	1.990,58	
B6	Spese gara, imprevisti, arrotondamenti	406,78	
B7	Contributo Autorità LL.PP.	150,00	
TB	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	109.729,56	109.729,56
	PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		450.000,00

RICHIAMATA la propria determinazione n. 92 del 29.06.2007 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta al Consorzio fra Costruttori soc. coop. con sede legale in Reggio Emilia, con un ribasso del 22,79 %, per il seguente importo contrattuale:

Importo a base di gara:	€	336.121,24
Ribasso offerto (- 22,79 %)	€	- 76.602,03
Al netto del ribasso di gara	€	259.519,21
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.149,20
TOTALE	€	263.668,41

DATO ATTO che in data 9.07.2007 la Direzione Lavori provvedeva alla consegna anticipata dei lavori con le riserve di legge in pendenza di contratto, successivamente in data 6.08.2007 veniva stipulato contratto d'appalto rep. N. 856, registrato a Susa il 16.08.07, n. 173 serie 1;

ATTESO che i lavori risultano ultimati alla data del 5.11.2007, come risulta dal relativo verbale compilato dalla D.L.;

ESAMINATA la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto, a valere sul finanziamento di € 300.000,00 assegnato dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, pervenuta al prot. 267 del 8.01.2008, compreso il Certificato di regolare esecuzione ed in particolare:

- verbale di consegna e inizio lavori;
- libretto delle misure n. 1-2;
- registro di contabilità n. 1-2;
- Stato di avanzamento lavori n. 1;
- Stato finale dei lavori;
- Certificati di pagamento n. 1-2-3;
- certificato di ultimazione lavori;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

VISTI i seguenti documenti attestanti la regolarità contributiva e contabile della ditta appaltatrice redatti dal Responsabile del Procedimento:

- certificato relativo alla cessione dei crediti;
- certificato relativo alle assicurazioni sociali;
- certificato relativo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

RILEVATO che dalla contabilità agli atti si ottiene il seguente quadro economico finale consuntivo generale dell'opera nella sua interezza:

	Euro
Importo netto lavori compresi oneri di sicurezza	263.668,41
IVA 20% sui lavori	52.733,69
Spese tecniche, progettazione D.L. - IVA compresa	28.920,00
Contributo Autorità Contratti Pubblici	150,00
Incentivo responsabile del procedimento – art. 5 del Reg. comunale di cui alla D.C.C. n. 23/01. (340.270,44*0,019*0,15*2)	1.939,54
TOTALE	347.411,64

Dal quale si estrapola il quadro economico a valere sul finanziamento di € 300.000,00 assegnato dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche:

	Euro
Importo netto lavori compresi oneri di sicurezza	175.753,34
IVA 20% sui lavori	35.150,67
Spese tecniche, progettazione D.L. - IVA compresa (quota parte)	19.280,00
Contributo Autorità Contratti Pubblici (quota parte)	100,00
Incentivo responsabile del procedimento (quota parte)	1.293,03
TOTALE	231.577,04

RITENUTO opportuno approvare la suddetta documentazione contabile al fine di richiedere l'erogazione del saldo del contributo di € 300.000,00 assegnato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime formano parte integrante della presente;
2. di approvare gli atti della contabilità finale, dei lavori di "sistemazione movimento franoso loc. Liceo Des Ambrois" (riferita al finanziamento di € 300.000,00 della Direzione Opere Pubbliche) compilati dal Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx, in qualità di Direzione Lavori, pervenuti, in ultimo, al prot. 267 in data 8.01.2008, costituiti dalla seguente documentazione:
 - verbale di consegna e inizio lavori;
 - libretto delle misure n. 1-2;
 - registro di contabilità n. 1-2;
 - Stato di avanzamento lavori n. 1;
 - Stato finale dei lavori;
 - Certificati di pagamento n. 1-2-3;
 - certificato di ultimazione lavori;
 - certificato relativo alla cessione dei crediti;
 - certificato relativo alle assicurazioni sociali;
 - certificato relativo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori;
 - relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
3. di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
4. di liquidare il compenso incentivante art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 al Responsabile del

Procedimento, secondo quanto previsto dal regolamento interno per la ripartizione del fondo e nella misura indicata nelle premesse;

5. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera pari a € 450.000,00 è finanziata tramite fondi provenienti da n. 2 contributi regionali, ed in particolare:
- € 150.000,00 assegnati dalla Direzione Difesa del Suolo a valere sul programma dei lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica e di manutenzione di cui alla L.R. 54/75 per l'anno 2006, approvato con D.D. 62 del 27.06.2006;
 - € 300.000,00 assegnati dalla Direzione Opere Pubbliche a valere sul programma di finanziamento relativo agli eventi calamitosi dei mesi di aprile-maggio-giugno 2000 di cui alla Ordinanza Ministeriale 3124/01, approvato con D.D. 1497 del 7.09.2006; all'intervento 2090101 cap. 1 gestione residui passivi 2006 – impegni 1230-1345/06 (Risorsa 4180, accertamenti 973-1027/06);
6. di inoltrare la presente determinazione, corredata dalla documentazione giustificativa, alla Direzione Regionale Opere Pubbliche al fine di richiedere l'erogazione del saldo del contributo di € 300.000 assegnato da tale Direzione;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Federico Gardino, funzionario Area Tecnica.

Oulx, lì 08 febbraio 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GUIGUET Angelo

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.

Oulx, , lì 08 febbraio 2008

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VANGONE Lucia
