

COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 42

Del 03 aprile 2008

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ

Determinazione n. 14

OGGETTO: *Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di recupero ex sede C.F.A.V.S. a centro incontri, conferenze, esposizioni. Approvazione atti della contabilità finale nonché della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2008;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – Parte contabile;

RICORDATO che:

- ⇒ la Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta Regionale in data 25 giugno 2002 n. 1-6429 ha individuato le opere da dichiarare connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285 tra cui l'opera in questione individuata al numero 70 dell'allegato 1;
- ⇒ con proprie determinazioni n. 51 del 11.04.2003 e n. 176 del 27.10.2004 veniva affidato l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento sicurezza, dei lavori in oggetto, all'Arch. Mario VALLORY con studio in Oulx, Via San Giuseppe n. 2;
- ⇒ con deliberazioni della Giunta Comunale n. 32 del 29.04.2003, n. 41 del 17.06.2003 e n. 40 del 20.04.2005, venivano approvati rispettivamente il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per un importo complessivo di € 450.000,00 comprensivo di IVA e spese tecniche;
- ⇒ la spesa complessiva è impegnata all'intervento 2010501 cap. 13 denominato "Recupero ex sede CFAVS – Opere connesse 2006 – Risorsa 4049" finanziato con fondi regionali a valere sui finanziamenti per i giochi olimpici invernali Torino 2006 – impegno n. 1258/03;
- ⇒ con D.G.R. n. 1-12797 la Direzione Regionale Turismo Sport Parchi, relativamente all'opera in questione, è stata individuata quale direzione competente alle procedure di trasferimento dei fondi a questa stazione appaltante;

ATTESO che con contratto d'appalto in data 13.09.2006 al n. 845 di repertorio, registrato a Susa il 03.10.2005 al n. 290 S1, sono stati affidati alla costituenda Associazione temporanea tra le imprese G.R.D. srl (capogruppo) e la I.C.A. srl, entrambe con sede in Torino, i lavori di recupero ex Consorzio Forestale a centro incontri, conferenze ed esposizioni, con un ribasso del 14,010 %, per il seguente importo contrattuale:

Importo a base di gara:	€uro	299.407,37
Ribasso offerto (- 14,010 %)	€uro	41.946,97

Al netto del ribasso di gara	€uro	257.460,40
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€uro	23.906,72
TOTALE	€uro	281.366,55

RILEVATO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 168 del 07.11.2007 si procedeva all'approvazione di una perizia suppletiva di variante riconducibile alla tipologia di cui all'art. 25 comma 3 della Legge 109/94 e s.m.i. redatta dalla D.L. secondo specifico incarico assegnato con Determinazione n. 112 del 30.06.2006, che ha comportato un aumento di dell'importo contrattuale di € 7.808,04 oltre IVA e la concessione di ulteriori 60 giorni al termine fissato per la conclusione dei lavori;

DATO ATTO che, a seguito della suddetta perizia di variante, è stato sottoscritto idoneo atto di sottomissione registrato in data 09.11.2007 al n. 19 della raccolta scritture private;

RICORDATO che:

- in data 25.10.2005 è avvenuta la consegna dei lavori come da apposito verbale agli atti;
- con proprie determinazioni n. 29 del 14.02.2006, n. 72 del 20.04.2006, n. 114 del 4.07.2006, n. 144 del 4.09.2006, n. 2 del 4.01.2007 e n. 102 del 18.07.2007, sono stati rispettivamente approvati il 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° Stato di Avanzamento Lavori;
- i lavori, dal momento della consegna, sono stati sospesi dal 19.11.2005 al 08.01.2006 (avverse condizioni meteo climatiche), dal 12.06.2006 al 23.01.2007 (realizzazione cabina elettrica che interferiva con i lavori appaltati), dal 12.03.2007 al 17.09.2007 (predisposizione variante), il tutto come risulta dai rispettivi verbali di sospensione e ripresa depositati agli atti;
- sono state concesse n. 2 proroghe al termine lavori rispettivamente con determinazioni n. 68 del 19.04.2006 e n. 18 del 02.02.2007, entrambe di 60 giorni;

ESAMINATA la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori, redatta dalla direzione lavori nella persona dell'Arch. Mario VALLORY, pervenuta in data 23.01.2008 al prot. 929 ed in particolare:

- a) certificato di ultimazione dei lavori del 27.11.2007;
- b) registro di contabilità;
- c) stato finale dei lavori;
- d) certificato di pagamento finale di € 9.102,49 oltre IVA;

ESAMINATI inoltre, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dalla D.L. in data 25.03.2008 e pervenuti al protocollo comunale n. 4163 del 02.04.2008;

RILEVATO che dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un credito residuo netto dell'impresa appaltatrice di € 1.445,87 oltre IVA;

VISTI inoltre:

- la Relazione finale del Direttore dei Lavori delle opere di conglomerato cementizio armato (prot. 11728 del 17.09.2007);
- il Collaudo tecnico statico delle strutture in conglomerato cementizio armato del 17.09.2007 (pervenuto al prot. 12345 del 28.09.2007), redatto dall'Ing. Giuseppe RICCIO (nominato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 232 del 13.12.2005);

VISTI i seguenti documenti attestanti la regolarità contributiva e contabile delle ditte appaltatrici costituenti l'A.T.I., redatti dal Responsabile del Procedimento:

1. certificato relativo alla cessione dei crediti (in data 15.02.2008);
2. certificato relativo alle assicurazioni sociali (in data 15.02.2008);
3. certificato relativo all'avviso ai creditori (in data 15.02.2008);

ATTESO che l'impresa appaltatrice ha consegnato la documentazione e le previste certificazioni relativamente agli impianti tecnologici dell'edificio;

RITENUTO opportuno approvare tutta la documentazione sopra richiamata compreso il certificato di collaudo;

RITENUTO inoltre di liquidare il compenso incentivante di cui all'art. 18. L. 109/94 come sostituito dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, nella misura determinata dal vigente regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 23 del 19/06/2001 e dalla deliberazione di incarico (D.G.C. n. 32 del 29.04.2003), in particolare:

€ 323.313,52 x 0,0195% (tab. A + tab. B rapportato ed adeguato alla vigente percentuale di incentivo) x 0.18 (tab D) x 2 = € 2.269,66;

TENUTO CONTO che l'affidamento dei lavori in oggetto fa riferimento al bando pubblicato in data 28.04.2005, per cui si continuano ad applicare le disposizioni precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 così come riportato dall'art. 253 (Norme transitorie), comma 1 della citata norma legislativa: *"Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte"*;

RICONOSCIUTA ED ATTESTATA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime formano parte integrante della presente;
2. di approvare gli atti della contabilità finale relativa ai lavori di "Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Lavori di recupero ex sede C.F.A.V.S. a centro incontri, conferenze, esposizioni", redatta dalla direzione lavori, nella persona dell'Arch. Mario VALLORY con studio in Oulx e pervenuti in data 23.01.2008 al prot. 929 ed in particolare:
 - a) certificato di ultimazione dei lavori del 27.11.2007;
 - b) registro di contabilità;
 - c) stato finale dei lavori;
 - d) certificato di pagamento finale di € 9.102,49 oltre IVA;
3. di approvare Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dalla D.L. in data 25.03.2008 e pervenuti al protocollo comunale n. 4163 del 02.04.2008;
4. di approvare gli atti di collaudo statico redatti dall'Ing. Giuseppe RICCIO, pervenuto al protocollo comunale n. 12345 del 28.09.2007;
5. di dare atto che:
 - dal certificato di pagamento finale relativo allo stato finale dei lavori risulta un credito netto dell'A.T.I. tra le Imprese G.R.D. srl (capogruppo) e I.C.A. srl, entrambe con sede in Torino, pari a Euro 9.102,49 oltre IVA (10%), così per complessivi € 10.012,74;
 - dal certificato di regolare esecuzione risulta un credito residuo netto dell'A.T.I. tra le Imprese G.R.D. srl (capogruppo) e I.C.A. srl, entrambe con sede in Torino, riferito alle ritenute di garanzia, pari a Euro 1.445,87 oltre IVA (10%), così per complessivi € 1.590,46;
6. di liquidare il compenso incentivante art. 18 L.109/94 e s.m.i. di € 2.269,66 per il Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dal regolamento interno per la ripartizione del fondo;
7. di dare atto che la spesa complessiva, per la realizzazione dell'opera, pari a € 450.000,00 trova copertura all'intervento 2010501 cap. 13, finanziato con fondi regionali a valere sui finanziamenti per i giochi olimpici invernali Torino 2006 (impegno n. 1258/03 - risorsa

4049/03, accertamento 627/03).

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Fabrizio Bianco Dolino, funzionario dell'Ufficio tecnico.

Oulx, lì 03 aprile 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GUIGUET Angelo

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.

Oulx, lì 03 aprile 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
