

COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 100

Del 22 luglio 2008

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ

Determinazione n. 37

OGGETTO: *Lavori di costruzione III lotto loculi presso il cimitero di Oulx capoluogo. Concessione proroga del tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2006/2008 e l'elenco annuale opere da realizzare nell'anno 2006, approvati con deliberazione della C.C. n. 3 del 23.01.2006 prevedevano la costruzione del III lotto loculi presso il cimitero di Oulx capoluogo;
- con deliberazione della G.C. n. 118 del 14.12.2005 veniva conferito incarico al personale dell'ufficio tecnico comunale per progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, relativamente a tale opera;
- con deliberazione della G.C. n. 2 del 11.01.2006 veniva approvato il progetto preliminare dell'opera avente una spesa complessiva di € 100.000,00;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 172 del 12.10.2006 veniva affidato incarico per il calcolo strutturale e direzione lavori delle opere in c.a. all'Arch. Mario Vallory con studio in Oulx;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 4 del 8.01.2007 veniva nominato Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.lgs. 494/96 e s.m.i., in fase di progettazione ed esecuzione, lo stesso Arch. Mario Vallory di Oulx;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 79 del 5.09.2007 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera, avente il seguente quadro economico di spesa:

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| A | IMPORTO LAVORI (A) | 77.606,99 |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione per: | |
| B1 | Fondo interno D.Lgs. 163/06 (2,00 %) | 1.552,14 |
| B2 | Spese tecniche per progettazione e D.L. strutture (IVA compresa) | 4.511,64 |
| B3 | Spese tecniche per coordinamento sicurezza (IVA compresa) | 3.593,31 |
| B4 | Spese tecniche per collaudo statico (IVA compresa) | 2.500,00 |
| B5 | IVA su lavori (10%) | 7.760,70 |
| B6 | Fondo accordi bonari 3% (art. 12 D.P.R. 554/99) | 2.328,21 |
| B7 | Imprevisti - lavori in economia – arrotondamenti | 147,01 |
| TB | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) | 22.393,01 |
| | PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) | 100.000,00 |

RICHIAMATA la propria determinazione n. 142 del 2.10.2007, relativa all'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 181 del 27.11.2007 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata all'impresa REGAZZONI

Geom. Stefano & C. sas con sede in Susa, con un ribasso del 13,72%, per il seguente importo contrattuale:

| | | |
|---|----------|------------------|
| Importo a base di gara: | € | 72.039,99 |
| Ribasso offerto (- 13,72 %) | € | - 9.883,89 |
| Al netto del ribasso di gara | € | 62.156,10 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 5.567,00 |
| TOTALE | € | 67.723,10 |

RILEVATO che successivamente, in data 15.04.2008, veniva sottoscritto contratto d'appalto, con l'impresa appaltatrice al repertorio n. 862, registrato a Susa il 24.04.2008 al n. 22 s. 1;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 31.03.2008;

PRESO ATTO che l'Impresa appaltatrice, con nota fax in data 14.07.2008 pervenuta al prot. n. 9280 del 15.07.2008, ha richiesto una proroga di giorni 30 del tempo utile contrattuale, adeguatamente motivata;

ACCERTATO che l'Impresa ha presentato la domanda di proroga prima della scadenza della data di ultimazione lavori;

SENTITA la Direzione Lavori, geom. Federico Gardino, che rileva un effettivo ritardo dei lavori per cause non imputabili all'impresa appaltatrice, e pertanto ritiene accoglibile la proroga richiesta;

RITENUTO opportuno pertanto concedere la proroga del tempo utile, nella misura di n. 30 giorni;

VISTO l'art. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici, D.M. 19.04.2000, n. 145;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime formano parte integrante della presente;
2. di concedere alla ditta REGAZZONI Geom. Stefano & C. sas con sede legale in Susa, appaltatrice dei lavori di "costruzione III lotto loculi presso il cimitero di Oulx capoluogo", in forza di contratto stipulato in data 15.04.2008 al n. 862, registrato a Susa il 24.04.2008 al n. 22 s. 1, una proroga del tempo utile contrattuale di giorni 30;
3. di trasmettere copia della presente all'Impresa appaltatrice, nonché alla Direzione Lavori per i provvedimenti di competenza;

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, in quanto, non comportando impegno di spesa non è richiesto il visto del Responsabile del servizio finanziario.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Federico Gardino, funzionario Area Tecnica.

Oulx, lì 22 luglio 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GUIGUET Angelo
