

COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 109

Del 04 agosto 2008

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ

Determinazione n. 42

OGGETTO: *Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di recupero ex Municipio a ricettività para alberghiera. Concessione proroga del tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2008;
- la G.C., con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – Parte contabile;

PREMESSO inoltre che il Comune di Oulx, tra gli altri, è stato interessato dai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e, nell'elenco approvato dalla Regione Piemonte delle opere da considerare connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285, è compresa l'opera in oggetto individuata al n. 68;

RICORDATO che:

- con determinazioni n. 49 dell'11.04.2003 e n. 178 del 27.10.2004 è stato conferito incarico professionale per la redazione della progettazione, D.L., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva, al raggruppamento temporaneo costituito dall'Arch. DAL DEGAN Roberto, Ing. BOFFA Gianfranco, Arch. PITITU Paolo;
- con Determinazione n. 142 del 18.07.2005 è stato affidato l'incarico professionale per collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera nonché statico, al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dagli Architetti GHERARDI Gustavo, CATTI Domenico e GHERARDI Fabio;
- con deliberazione della G.C. n. 15 del 23.02.2005, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero ex Caserma Picco a ricettività para-alberghiera, redatto dal raggruppamento temporaneo costituito dall'Arch. Roberto Dal Degan, Ing. Gianfranco Boffa, Arch. Paolo Pititu con studio in Torino, per una spesa complessiva dell'opera pari a € 1.607.000,00;
- i lavori sono stati originariamente appaltati, con contratto rogito segretario comunale Rep. 840 del 16.05.2005, all'impresa PARRINI ENZO con sede legale in Roma – Via Della Casetta Mattei n. 90/A, registrato all'Ufficio del Registro di Susa in data 31.05.2005 al n. 187 s. 1;
- con determinazione n. 227 del 02.12.2005 è stata disposta la risoluzione contrattuale nei confronti della ditta Parrini Enzo, in forza dell'art. 119 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;
- ai sensi dell'art. 5 commi 12-bis e 12 ter, del D.L. 35/2005 convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80 (procedura ora prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 63/2006), con determinazione n. 3 del 04.01.2007 sono stati affidati i lavori di completamento all'A.T.I. costituita dalle ditte A.G.F. srl con sede in Torino e G.T. Tecnoimpianti con sede in Druento;
- successivamente con la sopra citata A.T.I. è stato stipulato contratto rep. 854 del 06.02.2007, registrato all'Ufficio del Registro di Susa in data 19.02.2007 al n. 49 s.1, per l'importo netto di € 1.023.978,01 oltre IVA, derivante dal ribasso del 13,697% offerto in sede di gara sull'importo di € 1.137.231,25 dei lavori residui a base d'asta, oltre ad € 42.413,32 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO che i lavori di cui al contratto stipulato con l'A.T.I. costituita dalle Imprese AGF srl e G.T. Tecnoimpianti snc, sono stati consegnati in data 22.05.2007 come da verbale agli atti;

RICORDATO che i lavori venivano sospesi, per cause meteoclimatiche, nel periodo invernale ed attualmente risultano in corso;

PRESO ATTO che l'Impresa A.G.F. srl, con lettera in data 23.07.2008 (in arrivo al prot. n. 9948 del 29.07.2008), ha richiesto una proroga fino a tutto il mese di settembre p.v. corrispondente a n. 55 giorni del tempo utile contrattuale, adeguatamente motivata;

ACCERTATO che l'Impresa ha presentato la domanda di proroga prima della scadenza della data di ultimazione lavori;

SENTITO il Direttore dei Lavori, nella persona dell'Arch. Roberto DAL DEGAN, il quale comunica parere favorevole alla proroga con relazione datata 29.07.2008, pervenuta al prot. 10020 del 30.07.2008;

RITENUTO opportuno pertanto concedere come da richiesta la proroga del tempo utile fino a tutto il mese di settembre 2008, ovvero nella misura di n. 55 giorni;

VISTO l'art. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici, D.M. 19.04.2000, n. 145;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le medesime formano parte integrante della presente;
2. di concedere all'A.T.I. costituita tra le Imprese AGF srl (mandataria) e G.T. Tecnoimpianti snc (mandante), appaltatrice del completamento dei lavori di "recupero ex Caserma Picco a ricettività para alberghiera" in forza di contratto stipulato in data 06.02.2007 al n. 854 di repertorio, registrato a Susa del 19.02.2007 al n. 49 S.1, una proroga del tempo utile contrattuale pari a giorni 55;
3. di trasmettere copia della presente all'Impresa appaltatrice, nonché alla Direzione Lavori ed all'organo di collaudo, per i provvedimenti di competenza.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, in quanto, non comportando impegno di spesa non è richiesto il visto del Responsabile del servizio finanziario.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Fabrizio BIANCO DOLINO, funzionario Area Tecnica.

Oulx, lì 04 agosto 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GUIGUET Angelo
